

 Silstech®	Registro	CHECK INSTALACIÓN TLK				
	Cód.	R18-PR09	Responsable	Pablo Comán		
	Versión	Rev 00	Fecha de aprobación	11/10/23	Pág.	1 de 1

CHECKLIST INSTALACIÓN TLK

FECHA Y HORA:	TRANSPORTISTA:
RESPONSABLE SILSTECH:	FIRMA Y ACLARACIÓN:
DOMINIO/INTERNO TC:	DOMINIO SR:
EQUIPAMIENTO:	• TELTONIKA

Aclaración: colocar una X en Observaciones cuando no corresponda.

TRACTOR (EVALUACIÓN GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR)			
ITEM	CONDICIÓN		OBSERVACIONES
ENCENDIDO Y CORTACORRIENTES	APTO	NO APTO	
MENSAJES DE FALLAS EN TABLERO	APTO	NO APTO	
PARABRISAS,LUCES,GUIÑOS	APTO	NO APTO	
TACÓGRAFO Y VIGIA	APTO	NO APTO	
ZONA TRASERA DE CONECTORES	APTO	NO APTO	

INSTALACIÓN TLK (EVALUACIÓN GENERAL)			
ITEM	CONDICIÓN		OBSERVACIONES
CORRECTA TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FUSIBLERA	APTO	NO APTO	
EMPALMES (SOLDADOS,AISLADOS)	APTO	NO APTO	
CABLES PERIFÉRICOS PROLIJOS Y PRECINTADOS	APTO	NO APTO	
ANTENA BIEN ORIENTADA Y PEGADA	APTO	NO APTO	
CONTROL DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO	APTO	NO APTO	

REPRESENTANTE DE TRANSPORTISTA :

FIRMA: